

## Информация

**о ходе выполнения пунктов плана мероприятий, направленных на приведение здания, в котором расположено подразделение № 5 ГАУЗ СО «Серовская городская больница» в пос. Восточный, в технически исправное состояние по состоянию на 18 мая 2021 года**

1. Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта кровли здания. Срок – IV квартал 2020 года- I квартал 2021 года.

1.1. Заключение трехстороннего договора на выполнение ПСД (между Серовской ГБ, муниципальным образованием Сосьвинский городской округ и проектной подрядной организацией) – выполнено.

1.2. Подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли – выполнено.

1.3. Согласование проектно-сметной документации со специалистами инженерно-технического отдела ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» – выполнено.

1.4. Получение положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта кровли в ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» – выполнено.

2. Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта стен здания. Срок – IV квартал 2020 года - I квартал 2021 года.

2.1. Заключение трехстороннего договора на выполнение ПСД (между Серовской ГБ, муниципальным образованием Сосьвинский городской округ и проектной подрядной организацией) – выполнено.

2.2. Подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт стен – выполнено

2.3. Согласование проектно-сметной документации со специалистами инженерно-технического отдела ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» – выполнено.

2.4. Получение положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта кровли в ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» – не выполнено (получено уведомление об отказе в принятии документов, так как предусмотренные в проектной документации виды работ (по мнению эксперта) относятся к работам по реконструкции объекта. В настоящее время совместно с Министерством здравоохранения Свердловской области ведется работа с ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» по уточнению вида работ.

3. Подготовка документов и проведение капитального ремонта стен здания будет возможна после выполнения пункта 2.4.

4. Подготовка документов и проведение капитального ремонта кровли здания. Срок – май-август 2021 года

4.1. Заключение соглашения с муниципальным образованием Сосьвинский городской округ о возмещении части расходов на проведение капитального ремонта кровли - выполнено (заключено 28.04.2021).

4.2. Оформление заявки в Министерство здравоохранения Свердловской области для рассмотрения вопроса о финансировании работ – выполнено (заявка на выделение субсидии из областного бюджета на проведение капитального ремонта кровли направлена в Министерство здравоохранения Свердловской области 05.04.2021; заявка находится на рассмотрении).